



City of Boardman



Columbia Ave NW Road Construction Timeline Cronología de la construcción de la carretera Columbia Ave NW

		Duration Duracion	Start Comenzar	Finish Finalizar
General Conditions	Condiciones generales			
Set Up Traffic Control	Configurar el control de tráfico	1 day	Tue 4/23/24	Tue 4/23/24
Mobilize on Site	Movilizarse en el sitio	3 days	Wed 4/24/24	Fri 4/26/24
Prepare Laydown Yard & Job Trailer	Prepare el remolque de trabajo y jardín de disposición			
Asphalt Removal	Eliminacion de Asfalto	2 days	Wed 4/24/24	Thu 4/25/24
Asphalt Grinding	Molienda de asfalto			
Sewer Installation	Instalación líneas de drenage	16 days	Wed 5/15/24	Wed 6/5/24
Sewer Main, MH, and Services	Alcantarillado principal, MH y servicios			
Water Installation	Instalación líneas de agua	15 days	Thu 6/6/24	Wed 6/26/24
Water Main, Hydrants, and Services	Redes de Agua, Hidrantes y Servicios			
Storm Drainage Installation	Instalación de drenaje pluvial	4 days	Thu 6/27/24	Tue 7/2/24
Mainline and Structures	Línea principal y estructuras			
Road Foundation Work	Trabajos de cimentación de carreteras	13 days	Wed 7/3/24	Fri 7/19/24
Removal of Subgrade and Reinstall	Eliminación de subrasante y reinstalación			
Road Paving and Striping	Pavimentación y líneas de caminos	4 days	Mon 7/22/24	Thu 7/25/24
Asphalt Paving	Pavimentación de asfalto	2 days	Mon 7/22/24	Tue 7/23/24
Asphalt Striping	Líneas de asfalto	2 days	Wed 7/24/24	Thu 7/25/24

